

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 34

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 08. 12. 2025

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“

Obsah materiálu: - informatívna správa
- fotodokumentácia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Martin Ferianc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 26. 11. 2025

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Informatívna správa **o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“**

Po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi prebiehajú stavebné práce v súlade so schváleným harmonogramom realizácie diela.

V doterajšom období boli ukončené najmä práce súvisiace s budovaním technickej infraštruktúry, a to:

- zrealizované ležaté rozvody vodovodu a kanalizácie,
- zhotovená vodovodná prípojka a osadená vodomerná šachta,
- dokončená splašková a dažďová kanalizácia,
- osadený lapač tukov,
- zrealizovaná elektrická prípojka,
- ukončené práce na teplovodnej prípojke.

V súčasnosti prebieha dodávka ocelových kontajnerových modulov, ktoré sú podľa projektovej dokumentácie postupne ukladané na určené pozície. Po kompletizácii prízemnej časti bude pokračovať montáž poschodia. Na tieto konštrukcie nadviaže realizácia strešnej konštrukcie, výplňových konštrukcií a obvodového plášťa objektu.

V ďalších etapách budú realizované práce na vnútorných konštrukciách – montáž vnútorných priečok, elektroinštalácií, rozvodov vzduchotechniky, vykurovania a zdravotníckej. Súčasťou postupu prác bude príprava podlahových konštrukcií, osadzovanie výplní otvorov, sadrokartonárske práce, maľby, keramické obklady a ďalšie dokončovacie práce.

Po ukončení týchto činností sa bude pokračovať zhotovovaním exteriérových úprav, vrátane spevnených plôch, chodníkov, oplozenia a sadových úprav v priestore areálu. Paralelne s týmto procesom dokončenia bude prebiehať príprava na kolaudáciu stavby, ktorú je potrebné ukončiť do apríla 2026.

Všetky stavebné práce sú vykonávané pod stálym dohľadom stavebného dozoru s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti práce a kvality v súlade s projektovou dokumentáciou.

V Trebišove 26. 11. 2025

Spracoval: Ing. Martin Ferienc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

03 – Fotodokumentácia



Dovoz a osádzanie kontajnerov



Časť osadených kontajnerových modulov



Časť osadených kontajnerových modulov



Vnútoraná časť spojených modulov



Vnútorná časť spojených modulov



Montáž kontajnerov 2.NP



Montáž kontajnerov 2.NP



Montáž kontajnerov 2.NP